

ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212

Бр. 2833.
13.09. 2019. год.
БЕОГРАД, Светогорска 21

ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212

Светогорска 21

11 000 Београд

Број: 2833.

Датум: 13.09.2019.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) в.д. директора Позоришта Атеље 212 доноси

ОДЛУКУ

о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова

- РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЗОРИШТА -

ЈН бр. Р - 1.3.1/19

Назив и адреса наручиоца : Позориште Атеље 212, Светогорска бр.21, 11000 Београд; интернет страница наручиоца: www.atelje212.rs

Редни број јавне набавке за текућу годину: Р - 1.3.1/19

Врста наручиоца: Установа културе

Предмет јавне набавке: су радови: радови за потребе позоришта, место извођења радова: Позориште Атеље 212, Светогорска 21, 11 000 Београд

Назив и ознака из Општег речника набавки : грађевински радови - 45000000.

Сектор F – Грађевинарство.

Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности.

Првобитна вредност уговора: 3.405.092,96 динара без пдв, односно 4.086.111,55 динара са пдв-ом

Измењена вредност уговора: 3.575.307,96 динара без пдв, односно 4.290.369,55 динара са пдв-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену;

Наручилац Позориште Атеље 212, Светогорска 21, 11 000 Београд, које заступа в.д.директора Бранимир Брстина, је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности радова број Р - 1.3.1/19 – Радови за потребе позоришта, закључио Уговор са групом понуђача: „R.C.S.S.d.o.o., Нови Београд“, Тошин бунар 188 а, лок.21 матични број: 20912871, ПИБ: 107999214; „Грађевински центар Манојловић“ д.о.о., Београд-Земун, Краља Радослава 181/11, 11 273 Батајница, матични број: 21213756, ПИБ: 10962956 и „SB Engineering&Construction“ д.о.о. Архимандрита Герасима Зелића 12/1, Београд, матични број: 20383267, ПИБ: 105442902, број 2624. од 09.08.2019. године.

Извођач је, у складу са чланом 15.Уговора доставио стручном надзору на контролу и мишљење преглед вишкова и мањкова радова, као и непредвиђених радова, који су настали услед одступања од уговорених количина из усвојене понуде, тако да неугворени вишкови радова износе укупно 438.098,60 динара без обрачунатог пдв-а, мањкови радова износе укупно 438.098,60 динара без обрачунатог пдв-а, а непредвиђени радови износе укупно 170.215,00 динара без обрачунатог пдв-а. Наиме, на лицу места су се вишкови појавили као неопходни за извршење уговорених радова у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет уговора, мањкови као непотребни, то јест чије извршење није потребно за целовити завршетак извођења радова који су предмет овог уговора, као и непредвиђени радови који нису обухваћени овим уговором, а који се морају извести јер су нужни за обезбеђење стабилности објекта, правилног тока радова и нормалног коришћења објекта, а за које извођач радова и наручилац нису знали приликом закључења уговора.Наручилац је прихватио мишљење стручног надзора за преглед вишкова и мањкова, као и непредвиђених радова.

По Захтеву извођача за одобрењем продужења уговореног рока за извођење радова као и изменом уговорене цене услед констатованих непредвиђених радова, са којим су сагласни наручилац, стручни надзор и извођач радова, наручилац је донео одлуку да се измени основни уговор, тако што се уговорени рок за извршење радова продужава за 5 (пет) календарских дана, односно до 20.09.2019.године, а уговорена цена повећава за 170.215,00 динара, што износи 3.575.307,96 динара без обрачунатог пдв-а, односно 4.290.369,55 динара са обрачунатим пдв-ом.

Из напред наведеног предлаже се доношење Одлуке о измени уговора.

Прилог:

- Извод из Конкурсне документације:(страна 39.) – Упутство понуђачима како да сачине понуду: тачка 19.Измене током трајања уговора – вишкови и мањкови радова
- Извод из Модела уговора – члан 5. и члан 15.Уговора.

За Позориште Атеље 212



в.д. директора, Бранимир Брстина



19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА - ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора.

Мањкови радова су неизведене количине радова из усвојене понуде, при чему њихово извршење није потребно за целовити завршетак извођења радова који су предмет овог уговора.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Вишкови, односно мањкови радова, који не прелазе 10% од уговорених радова, плаћају се према уговореним јединичним ценама, у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).

Извођење вишкова радова у овом обиму неће утицати на продужетак рока за завршетак радова.

У случају потребе Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, у складу са чл.115 ЗЈН, повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, о чему ће Наручилац и Извођач закључити одговарајући Анекс.